

Recife, 14 de julho de 2023.

Ofício nº 487/2023 – **DPR**

Excelentíssimo Senhor
DR. RANILSON BRANDÃO RAMOS
DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – **TCE/PE**.

Senhor Presidente,

Em cumprimento às determinações dessa Egrégia Corte de Contas, constantes da Resolução TC Nº 8, de 09 de julho de 2014, estamos encaminhando a Vossa Excelência, em anexo, os documentos abaixo relacionados, em meio eletrônico (arquivos em Office Calc - extensão “.ods” e arquivos digitalizados em “pdf”, contendo as competentes assinaturas), relativos ao período de **abril a junho de 2023**:

- Mapas Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia, elaborados, respectivamente, pelas Diretorias de Engenharia e Obras – **DEO** e de Planejamento e Projetos – **DPP** desta Autarquia;
- Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços (Desapropriações), elaborado pela nossa Gerência de Desapropriação.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

 ASSINADO DIGITALMENTE POR
LUIS HENRIQUE VEIGA FARIAS DE LIRA
CPF: ***.583.684-91 DATA: 14/07/2023 11:57
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: c7196ad5-d78d-4afd-89fb-08bd13b6eadd
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

LUÍS HENRIQUE VEIGA FARIAS DE LIRA
Diretor-Presidente

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTARIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

JOSÉ ROBERTO QUEIROGA DE MIRANDA, CPF: 091.182.214-87
Responsável pelo preenchimento
José Roberto Q. de Miranda
Mat. 3710-8
CONVENIO

JOÃO BATISTA CAVALCANTE NETO, CPF: 972.402.294-53, Diretor de
Responsável pela Unidade
João Batista Cavalcanti Neto
Mat. 50246-A
URB/Recife

Ordemador de Despesa

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO		Nº/ano	REPASSSE (R\$)		CONTRATADA (R\$)		CONTRATADO		RAZÃO SOCIAL
					URB/Recife		URB/Recife				
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLÓGICA NO PILAR	04.2.0343.2	BNDES / P C R	640.097,24	1.775.364,00	08.961.997/0001-58	FADURPE – FUNDAÇÃO APOLÔNIO SALES				
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UE 39	352.737-39/2011	CAIXA	30.103.132,72	00.545.355/0001-66	O T L					
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	293.541-17	CAIXA / PCR	1.910.702,85	1.196.505,98	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.				
CON 002/18	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 23 – PILAR	301.546-57/2009	CAIXA / PCR	8.632.752,55	14.907.722,11	07.408.234/0001-11	L & R Santos CONSTRUÇÕES				
CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	400.818-41	CAIXA / PCR	11.852.629,64	917.420,07	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA				
CON 003/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	13.923.059,97	4.758.460,63	011.864.311/0001-15	CONSTRUTORA S B C				
CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	9.943.673,27	14.149.482,02	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.				
CON 005/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 08, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	9.052.131,42	1.403.952,90	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA				
CON 011/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	3.627.401,54	7.927.008,65	41.051.046/0001-17	COLMEIA ENGENHARIA				
CON 013/18	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 04	400.818-41	CAIXA / PCR	8.478.714,53	613.740,73	08.059.768/0001-42	CINZEL ENGENHARIA LTDA.				
CON 002/19	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 05	400.818-41	CAIXA / PCR	15.913.120,00	2.344.316,00	40.884.405/0001-54	LOQUIPE				
CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	15.224.504,75	4.070.240,08	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.				
CON 003/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	2.759.737,79	8.408.392,25	07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.				
CON 012/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 12, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	3.321.428,05	6.675.903,70	04.491.523/0001-39	CONSORCIO TEC HIDRO / CTS / VIZIR				
CON 008/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10, CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	5.231.636,84	3.812.967,57	09.095.209/0001-50	CONSORCIO CTS/ TEC HIDRO / VIZIR				
CON 005/19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORÁ - TRECHO 03 E 04 NO BAIRRO DO COQUE	293.548-87/2012	CAIXA / PCR	978.176,84	6.604.589,34	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA				
CON 003/20	PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CAPUNGA - RPA 03	400.867-59	CAIXA / PCR	43.357.631,54	41.265.374/0001-16		CONSORCIO BEIRA RIO				
CON 004/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 06	400.818-41	CAIXA / PCR	14.442.716,58	795.431,32	11.481.173/0001-95	ETNA ENGENHARIA				
CC 001/20	RECUPERAÇÃO E SERVIÇOS NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO		P C R		23.277.087/0001-44	A C QUEIROZ					
CON 001/20	EXECUÇÃO OBRAS DE ESTRUTURA DA PONTE JAIME GUSMÃO		P C R / FINISA	18.851.834,48	11.738.213,92	08.323.347/0001-87	CONSTRUTORA A. GASPAR S/A				
CON 001/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	400.818-41	CAIXA / PCR	19.908.928,88	1.480.843,49	37.995.880/0001-93	J W A SA				
TP 001/21	CONSTRUÇÃO CAPELA NA RUA LEMOS TORRES		P C R		07.654.042/0001-95	KAENA CONSTRUÇÕES LTDA					
CON 004/21	OBRA BELVEDERE ALÇA PONTE PAULO GUERRA	400.818-41	P C R	10.446.681,04	1.736.882,42	08.064.693/0001-98	CONCREFOXI ENGENHARIA LTDA.				
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - A		CAIXA / PCR		07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA					
TP 003/21	REURBANIZAÇÃO DO CANAL ABC	293.541-17	CAIXA / PCR	1.152.848,43	1.213.515,65	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.				
TP 004/17	COMPLEMENTAÇÃO CANAL SANTA ROSA	293.541-17	CAIXA / PCR	415.088,44	306.897,45	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.				
PR 004/22	AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA – ELEVADOR NA URB RECIFE		P C R								
PR 001/22	REFORMA NO PREDIO DA UBR – RECIFE		P C R								
TP 005/21	CONSULTORIA OBRA PONTE DO MONTEIRO - JAIME GUSMÃO		P C R								
CON 005/22	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS, IIº PERIMETRAL, IIIº PERIMETRAL, RADIAL SUL, BINÁRIO JEAN EMILE FAVRE	397.641-39/2015	CAIXA / PCR	26.742.386,74	9.615.937,85	37.995.880/0001-93	J W A SA				
CON 001/22	REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAIS VIA MANGUE I e II / BEIRA RIO		P C R			25.144.118/0001-14	N M - INCORPORAÇÕES IMBOLARIAS				
TP 002/21	DRENAAGEM BUERO CELULAR DUPLO - COMUNIDADE TORRES LEMOS		P C R			07.654.042/0001-95	ALTA SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA.				
PR 007/22	DEMOLIÇÃO RESIDÊNCIAS NA MARGENS RIO TELPIPO		P C R			10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA				
PR 005/22	EXECUÇÃO PISO CONCRETO PARA INSTALAÇÃO PISO MADEIRA ECOLÓGICA CAIS AURORA		P C R			10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA				
PR 010/22	COLOCAÇÃO DE PISO DE MADEIRA ECOLÓGICA NO CAIS DA AURORA		P C R			10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA				
PR 005/22	EXECUÇÃO PISO CONCRETO PARA INSTALAÇÃO PISO MADEIRA ECOLÓGICA CAIS AURORA		P C R			10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA				
CON 006/22	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - B	400.818-41	CAIXA / PCR	13.249.850,05	697.360,52	27.848.815/0001-81	CONSTRUTORA PRIME LTDA				
CON 007/22	EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DO HABITACIONAL SERGIO LORETO		CONVENIO	1.491.349,34	9.314.060,17	08.059.768/0001-42	CINZEL ENGENHARIA LTDA.				
DIS 004/22	ELABORAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL NO HABITACIONAL PILAR NA QUADRA 60		P C R				35.476.548/0001-97	B & C ENGANHARIA			
CON 003/22	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	400.818-41	CAIXA / PCR	28.232.445,04	1.485.918,16	37.995.880/0001-93	J W A SA				

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

2º TRIMESTRE

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO		IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO				ADITIVO			EXECUÇÃO				SITUAÇÃO		
			Nº/ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO (R\$)	REALISTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MÉDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)		VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA SERVIÇO (R\$)
CON 004/15		PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLÓGICA NO PILAR	029/15	15/12/15	427	2.415.461,24	13/11/23	2458	602.038,60	69.611,54	459091	100.339,75	100.339,75	100.339,75	2.511.702,46	EM ANDAMENTO
CON 014/14		ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UE 39	011/15	08/06/2015	360	26.515.593,33	03/05/23	2160	3.587.593,39	5.150.329,77	459091	899.721,04		352.991,69	26.080.482,59	EM ANDAMENTO
CON 007/17		COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARANAMIRIM	001/18	27/08/18	270	2.424.063,98	09/07/23	1500	663.144,85	171.995,32	459091				1.686.143,48	EM ANDAMENTO
CON 002/18		CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL QUADRA 25 – PILAR	016/18	28/09/18	710	19.260.938,31	08/09/22	730	4.306.440,65	73.883,73	459091				3.332.685,53	EM DISTRATO
CON 011/17		REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEROS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	020/18	18/09/18	365	12.241.802,76	17/09/23	1455	381.776,27	1.926.343,07	459091	1.195.434,24	658.229,33	1.195.434,24	10.264.728,13	EM ANDAMENTO
CON 003/17		EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 04, CONTENÇÃO DE RISCO	016/17	01/04/19	450	14.931.287,27	21/11/23	1245	5.741.039,06	5.545.232,35	459091	1.194.258,08	622.702,82	1.194.258,08	15.574.522,18	EM ANDAMENTO
CON 004/18		EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO	021/18	17/05/19	365	19.144.659,89	17/05/24	1825	4.948.495,40	4.075.549,23	459091	2.767.260,82	1.544.050,57	2.524.442,72	15.950.576,92	EM ANDAMENTO
CON 005/18		EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 08, CONTENÇÃO DE RISCO	023/18	17/05/19	365	10.456.084,32	16/05/23	1095	1.836.331,77	2.189.101,14	459091				10.426.904,35	EM ANDAMENTO
CON 011/18		EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 11, CONTENÇÃO DE RISCO	004/19	17/05/19	365	9.198.824,36	13/09/23	1185	2.355.585,83	2.500.850,89	459091	1.353.900,36	416.857,91	1.154.474,80	10.021.320,73	EM ANDAMENTO
CON 013/18		REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEROS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 04	012/19	05/09/19	365	9.092.455,26	24/06/23	1020	-	2.036.590,45	459091	1.649.074,90	205.546,53	1.649.074,90	7.130.735,36	EM ANDAMENTO
CON 002/19		REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEROS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 05	035/19	27/12/19	365	17.065.008,05	06/07/23	920	1.192.427,95	2.210.010,57	459091	1.613.194,98	616.069,51	1.613.194,98	15.992.105,20	EM ANDAMENTO
CON 010/17		EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05, CONTENÇÃO DE RISCO	018/18	07/02/20	365	15.371.110,17	05/10/23	970	4.423.781,22	4.409.439,79	459091	121.021,64	106.240,62	121.021,64	16.916.574,67	EM ANDAMENTO
CON 003/18		EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06, CONTENÇÃO DE RISCO	025/18	22/07/20	365	8.765.100,15	18/11/23	850	-	3.175.925,66	459091	1.472.254,34	611.999,30	1.472.254,34	10.349.386,61	EM ANDAMENTO
CON 012/18		EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 12, CONTENÇÃO DE RISCO	021/19	22/07/20	365	8.066.348,81	21/07/23	730	-	2.348.140,33	459091	800.148,75	371.837,39	800.148,75	8.755.542,06	EM ANDAMENTO
CON 008/18		EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10, CONTENÇÃO DE RISCO	038/18	22/07/20	365	7.260.590,53	21/07/23	730	-	3.022.719,83	459091	1.670.280,24	944.841,65	1.670.280,24	7.022.178,24	EM ANDAMENTO
CON 005/19		EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORÁ - TRECHO 03 E 04 NO BARRIO DO COQUE	005/20	06/05/2020	365	7.582.766,18	04/04/24	880	-	310.764,67	459091	1.615.789,26	393.327,24	393.327,24	829.407,47	EM ANDAMENTO
CON 003/20		PAIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CARUPINA - RPA 03	013/20	25/03/21	730	43.037.136,52	24/12/23	270	320.495,02	12.872.118,72	459091	6.739.633,20	3.150.494,18	4.373.722,05	29.354.573,06	EM ANDAMENTO
CON 004/21		REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEROS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 06	002/21	29/04/21	365	15.238.147,90	29/04/22	-	-		459091				1.014.637,65	EM DISTRATO
CC 001/20		RECUPERAÇÃO E SERVIÇOS NO HABITACIONAL CASARÃO DO BARBALHO	010/20	09/09/21	120	214.167,99	04/01/23	362	-	42.052,66	459091	32.947,78			199.238,92	EM ANDAMENTO
CON 001/20		EXECUÇÃO OBRAS DE ESTRUTURA DA PONTE JAIME GUSMÃO	004/21	31/08/2021	730	27.499.111,13	31/08/2023	-	3.090.937,27	8.002.221,38	459091	6.142.477,84	3.637.961,60	6.142.477,84	20.712.399,84	EM ANDAMENTO
CON 001/21		REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEROS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	003/21	01/10/21	730	21.005.299,15	01/10/23	-	-	467.640,41	459091	1.879.992,42	299.999,97	1.485.325,55	3.942.692,72	EM ANDAMENTO
TP 001/21		CONSTRUÇÃO CAPELA NA RUA LEMOS TORRES	010/21	30/11/21	150	503.127,97	28/12/22	240	65.110,17	24.697,26	459091	125.854,19	125.854,19	125.854,19	524.142,28	CONCLUIDA
CON 002/21		REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEROS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - A	021/21	21/12/21	450	10.463.577,08	16/06/24	210	496.404,13	76.735,96	459091				2.808.851,89	EM ANDAMENTO
TP 003/21		REURBANIZAÇÃO DO CANAL ABC	026/21	27/12/21	150	2.366.364,08	17/08/23	450	1.779.986,38	187.946,59	459091	1.111.376,66	252.966,49	630.435,90	1.995.050,75	EM ANDAMENTO
TP 004/17		COMPLEMENTAÇÃO CANAL SANTA ROSA	002/18	01/03/22	120	721.965,89	28/06/23	360	-	97.234,00	459091	32.817,90	32.817,90	32.817,90	284.184,51	EM ANDAMENTO
PR 004/22		AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE PLATAFORMA ELEVATORIA – ELEVADOR NA URB RECIFE	001/22	10/03/22	120	136.000,00	08/07/22	-	-		459091	59.480,00	59.480,00	59.480,00	119.952,00	CONCLUIDA
PR 001/22		REFORMA NO PREDIO DA UBR - RECIFE	005/22	17/03/22	365	1.009.795,43	18/03/24	365	-		459091	48.399,86			554.256,18	EM ANDAMENTO
TP 005/21		CONSULTORIA OBRA PONTE DO MONTEIRO - JAMIE GUSMÃO	006/22	29/03/23	600	1.449.902,41	19/11/23	-	-		459091	142.090,44	71.045,22	71.045,22	568.361,76	EM ANDAMENTO
CON 005/22		IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS, 1º PERIMETRAL, 11º PERIMETRAL, RADIAL SUL, BINÁRIO JEAN EMILE FAYRE	009/22	11/04/22	600	36.358.324,59	02/12/23	-	-		459091	10.754.026,02	9.000.000,00	10.754.026,02	20.629.664,13	EM ANDAMENTO
CON 001/22		REQUALIFICAÇÃO HABITACIONAIS VIA MANGUE I e II / BEIRA RIO	018/22	29/06/22	365	3.368.093,19	29/06/23	-	835.066,47		459091	1.868.362,36	219.762,53	992.108,61	3.478.401,13	EM ANDAMENTO
TP 002/21		DRENAGEM BUEIRO CELULAR DUPLA – COMUNIDADE TORRES LEMOS	025/22	12/07/22	120	635.586,04	08/09/23	300	-		459091	490.040,00			131.591,60	EM ANDAMENTO
PR 007/22		DEMOLIÇÃO RESIDÊNCIAS NA MARGENS RIO TEJUPÍ	028/22	10/08/2022	60	428.000,00	09/10/22	-	-		459091	22.552,50			404.520,87	CONCLUIDA
PR 005/22		EXECUÇÃO PISO CONCRETO PARA INSTALAÇÃO PISO MADEIRA ECOLOGICA CANS AURORA	032/22	09/09/2022	15	107.000,00	24/09/22	-	25.520,32		459091	25.520,32			106.999,97	CONCLUIDA
PR 010/22		COLOCAÇÃO DE PISO DE MADEIRA ECOLOGICA NO CAIS DA AURORA	034/22	26/09/22	40	625.000,00	05/11/22	-	17.713,28		459091	17.713,28			624.992,19	CONCLUIDA
CON 006/22		REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEROS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - B	032/22	09/09/2022	15	107.000,00	24/09/2022	-	25.520,32		459091	25.520,32			106.999,97	CONCLUIDA
CON 007/22		EXECUÇÃO DAS OBRAS COMPLEMENTARES DO HABITACIONAL SERGIO LORETO	019/22	11/10/22	600	13.947.210,57	02/06/24	-	-		459091	796.816,68	391.411,22	725.654,66	878.764,12	EM ANDAMENTO
DIS 004/22		ELABORAÇÃO PROJETO ESTRUTURAL NO HABITACIONAL PILAR NA QUADRA 60	042/22	07/12/22	60	28.181,82	05/02/23	-	-		459091	28.181,82	28.181,82	28.181,82	28.181,82	EM ANDAMENTO
CON 003/22		REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEROS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	039/22	01/12/22	990	29.718.363,20	17/08/25	-	-		459091	242.404,33	242.404,33	242.404,33	306.101,04	EM ANDAMENTO

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

JOSÉ ROBERTO OLIVEIRA DE MIRANDA, CPF: 091.192.214-87
Responsável pelo preenchimento

JOÃO BATISTA CAVALCANTI NETO, CPF: 912.403.294-54, Diretor de
Engenharia e Obras
Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO			CONVÊNIO			CONTRATADO	
MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	CONCEDENTE	REPASSSE (R\$)	CONTRATARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL
CON 004/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 14 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		11.040.221,97	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA
CON 006/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 15 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		8.831.773,73	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA
TP 008/22	URBANIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA NOVA MILANO		P C R		139.489,79	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA
CON 008/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 01 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		15.692.319,14	48.942.789/0001-26	CONSORCIO DOS MORROS
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO MERCADO DE SÃO JOSÉ		P C R / BRBR	20.392.449,29		09.158.398/0001-63	SANTA CRUZ CONSTRUÇÕES
CON 012/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 03 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		7.408.171,04	10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA
CON 015/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 04 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		6.989.897,45	10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA
PR 012/22	EXECUÇÃO ATERRO COMPACTADO NA QUADRA – 46 NO PILAR		BANCO DO BRASIL		927.999,97	10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA
CON 010/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 02 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASILIA		12.339.529,51	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA
TP 019/23	ESTABILIZAÇÃO DO TALUDE NA RUA MONTE PASCOAL		P C R / BANCO BRASILIA		2.571.443,00	02.566.653/0001-68	E G C - EMPRESA GERAL DE CONSTRUÇÃO
TP006/21	URBANIZAÇÃO ENCOSTA NA RUA MARILAC		BANCO DO BRASIL		444.992,72	00.431.082/0001-29	DALL SERVIÇOS LTDA
CON 018/22	EXECUÇÃO SISTEMA VIARIO PONTE JAYME GUSMÃO		P C R / BANCO BRASILIA		40.403.257,03	50.275.110/0001-34	CONSORCIO VEMAC
CON 016/22	EXECUÇÃO ESTABILIZAÇÃO TALUDE NA RUA PADRE ANTONIO PRADO – CORREGO JENIPAO		P C R / BANCO BRASILIA		7.491.849,26	50.041.332/0001-92	CONSORCIO WB FRF PROJETADO 1
CON 017/22	EXECUÇÃO ESTABILIZAÇÃO TALUDE NA RUA MILAGRES / PARALELA – IBURA		P C R / BANCO BRASILIA		13.605.036,82	50.349.875/0001-71	CONSORCIO FRF WB F PROJETADO 2


José Roberto O. de Miranda
Mat. 3716-8
Gestor de Contratos - DE


João Batista Cavalcanti Neto
Diretor de Engenharia e Obras
Mat. 50246-4
URB/Recife

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE – URB RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTARIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS
EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO					ADITIVO		EXECUÇÃO						SITUAÇÃO
		Nº/ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	REALUSTE (R\$)	NATUREZA DA DESPESA	VALOR MEDIDO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA / SERVIÇO (R\$)	
CON 004/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 14 NOVO PROGRAMA	053/22	23/12/22	540	11.040.221,97	15/06/24	-	-		459091	965.645,68	651.798,19	651.798,19	1.152.090,46	EM ANDAMENTO
CON 006/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 15 NOVO PROGRAMA	056/22	23/12/22	540	8.831.773,73	15/06/24	-	-		459091	1.824.043,99	1.043.905,82	1.043.905,82	1.824.043,99	EM ANDAMENTO
TP 008/22	URBANIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA NOVA MILANO	044/22	27/12/22	60	139.489,79	26/02/23	-	-		459091					PARALIZADA
CON 008/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 01 NOVO PROGRAMA	052/22	30/12/22	540	15.662.319,14	22/06/24	-	-		459091	3.811.117,79	2.741.342,98	2.741.342,98	2.741.342,98	EM ANDAMENTO
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO MERCADO DE SÃO JOSÉ	057/22	10/02/23	600	20.382.449,29	02/10/24	-	-		459091	418.299,09	76.481,16	76.481,16	76.481,16	EM ANDAMENTO
CON 012/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 03 NOVO PROGRAMA	059/22	01/03/23	540	7.409.171,04	22/09/24	-	-		459091	444.602,40				EM ANDAMENTO
CON 015/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 04 NOVO PROGRAMA	002/23	01/03/23	540	6.989.897,45	22/09/24	-	-		459091	680.623,62				EM ANDAMENTO
PR 012/22	EXECUÇÃO ATERRO COMPACTADO NA QUADRA - 46 NO PILAR	011/23	09/03/2023	30	927.999,97	08/04/2023	-	-		459091	927.923,37		372.008,44	372.008,44	CONCLUIDA
CON 010/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 02 NOVO PROGRAMA	008/23	10/03/23	540	12.339.529,51	31/08/24	-	-		459091	812.477,07	488.675,40	488.675,40	488.675,40	EM ANDAMENTO
TP 019/23	URBANIZAÇÃO DO TALUDE NA RUA MONTE PASCOAL	007/23	10/03/23	180	2.571.443,00	06/09/23	-	-		459091	814.934,50	441.236,38	441.236,38	441.236,38	EM ANDAMENTO
TP006/21	URBANIZAÇÃO ENCOSTA NA RUA MARILAC	010/23	10/03/23	120	444.992,72	08/07/23	-	-		459091	359.295,93	359.295,93	359.295,93	359.295,93	EM ANDAMENTO
CON 018/22	EXECUÇÃO SISTEMA VIÁRIO PONTE JAYME GUSMÃO	012/23	27/04/23	420	40.403.257,03	20/06/24	-	-		459091					EM ANDAMENTO
CON 016/22	EXECUÇÃO ESTABILIZAÇÃO TALUDE NA RUA PADRE ANTONIO PRADO - CORREGO JENIPAO	003/23	03/05/23	270	7.491.849,26	28/01/24	-	-		459091					EM ANDAMENTO
CON 017/22	EXECUÇÃO ESTABILIZAÇÃO TALUDE NA RUA MILAGRES / PARALELA - IBURA	001/23	11/05/23	365	13.605.036,62	10/05/23	-	-		459091	1.498.425,30				EM ANDAMENTO


José Roberto O. da Miranda
Mat. 3716 - 8
Gestor de Contratos - DE


João Batista Cavalcanti Neto
Mat. 50246-4
Diretor de Engenharia e Obras
URB/Recife

2º TRIMESTRE

JOÃO BAISIA CAVALCANTE - CPF: 572.403.294-53, Diretor de
Educação e Cultura
Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

[illegible]

2° TRIMESTRE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

[illegible]

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

EXERCÍCIO: 2023
PERÍODO REFERENCIAL: 2º TRIMESTRE: ABRIL/MAIO/JUNHO/2023.

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONVÊNIO				CONTRATADO				CONTRATO				ADITIVO		VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO 2023	VALORES MEDIDOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	SITUAÇÃO
		Nº	CONCEDENTE	REPASSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO / PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITIVO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA	(21)	(22)	(23)	(24)	
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)
Concorrência nº 015/14	Serviços de Consultoria para prestar serviços técnicos e dos básicos e executivos de requalificação dos passeios públicos de diversas vias na Cidade do Recife.					35.467.604/0001-27	FUTURE ATP ENGENHARIA LTDA	30/2015	10/12/2015	1400	R\$ 3.267.104,62	28/12/2023	2.160	R\$ 3.333.495,02	4.4.90.51	140.537,47		140.537,47	3.378.078,48	Em andamento
Tomada de Preço nº 003/16	Requalificação do Mercado de São José, Projeto Executivo Complementar.					4.561.375/0001-81	EMPRESA GRAU GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	005/2016	03/05/2016	440	R\$ 440.291,28	27/06/2023	2.288		4.4.90.51				407.269,43	Em andamento
Concorrência nº 008/2015	Elaboração de projetos executivos da comunidade denominada Caranguejo / Tabalares, no âmbito do Projeto Capibaribe Melhor na cidade do Recife					70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	15/2016	10/4/17	365	R\$ 1.176.327,77	23/06/2022	1085		4.4.90.51				1.661.559,92	Em andamento
Tomada de Preço nº 001/16	Projetos executivos de arquitetura paisagística e complementares e engenharia em áreas remanescentes da implantação da Via Mangue					70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	1024/18	17/12/2018	210	139.453,37	24/08/2023	690	148.240,18	4.4.90.51				128.156,89	Em andamento
Tomada de Preço nº 001/16						41.051.046/0001-17	COLMEIA Ltda	2024/18	17/12/2018	210	139.453,37	24/08/2023	690	148.240,18	4.4.90.51				128.156,88	Em andamento
Concorrência nº 07/2018	Projeto executivo de adequação viária da Radial Sul II e III Perimetral para implantação dos corredores	306778-64/2013				70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	18/19	02/09/19	548	5.300.175,51	19/06/2024	365	5.399.155,29	4.4.90.51	244.316,25	122.158,12		1.859.254,94	Em andamento
Convite nº 01/19	Projeto urbanismo e paisagismo e projeto infraestrutura em nível executivo das margens do Rio Pina atualmente ocupadas por palafitas na Zers Pina - RPA 6					70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	30/19	14/10/2019	250	201.243,96	02/07/2023	600	246.998,90	4.4.90.51	20.142,39	20.149,39		226.874,51	Em andamento
Tomada de preço nº 01/19	Projeto executivo para adequação do sistema viário da semiperimetral no trecho compreendido entre a Av. Maurício de Nassau (Radial V) - bairro Ipubinga e Av. Dezessete de Agosto - bairro Monteiro					41.051.046/0001-17	COLMEIA - Ltda	33/19	04/11/2019	270	325.600,03	25/06/2023	660	405.843,34	4.4.90.51				405.843,33	concluído

[Assinatura]

Tomada de Preços 002/2020	Elaboração dos projetos executivos de Conservação e Restauração da Igreja de São José do Ribamar								24.578.261/0001-51	J.E.L TINOCO Restauração ME	14/2020	29/04/2021	180	275.925,67	30/03/2024	390			44.90.51							117.131,47	Em andamento
Pregão Eletrônico 003/2021	Aquisição mobiliários urbanos, piso ecológico, brinquedos e bebedouro - LOTES II, IV, VI Parque das Graças								11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	18/2021	23/11/2021	365	730.990,00	23/02/2024	0			4.4.90.51							220.978,00	Em andamento
Tomada de Preços 002/2021	Projeto executivo para requalificação Cais da aurora/Sinhá Menezes nas varandas 1,2,5,6 e 7								01.958.201/0001-69	UMFRAUM	27/2021	28/12/2021	240	753.875,09	22/09/2023	*			4.4.90.51							723.230,67	Em andamento
Concorrência 003/2021	Elaboração do projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas e taludes de corte, nas áreas de risco RPAS 2 e 6								25.194.700/0001-95	TERRA SOL Ltda	003/2022	03/03/2022	450	1.545.883,02	09/02/2024			1.798.198,96	4.4.90.51	670.554,62	534.231,70	670.554,62				1.305.337,06	Em andamento
Concorrência 004/2021	Elaboração do projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas e taludes de corte, nas áreas de risco RPAS: 3,4 e 5								25.194.700/0001-95	TERRA SOL Ltda	004/2022	03/03/2022	450	1.426.933,27	09/02/2024			1.616.405,34	4.4.90.51	648.956,85	388.889,27	260.067,58				1.061.894,72	Em andamento
Tomada de Preços 006/2021	Elaboração do projeto executivo de arquitetura, paisagismo e complementares de engenharia do Habitacional Vila Esperança								41.051.046/0001-17	COLMEIA Ltda	007/2022	11/03/2022	215	385.661,78	20/11/2023				4.4.90.51	136.648,33	136.648,33					249.013,44	Em andamento
Pregão Eletrônico 003/2022	Instalação e fixação de cabo de aço 6x7 + 1 WG-PVC em balizadores já fixados no piso. Lote 02								11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	13/2022	25/04/2022	365	38.982,87	24/07/2024	365			4.4.90.51							Em andamento	
Tomada de Preços 001/2022	Elaboração dos projetos para construção de 07 pontilhões								70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	16/2022	09/05/2022	365	491.831,04	21/11/2023				4.4.90.51	156.205,24						241.972,48	Em andamento
Tomada de Preços 007/2022	Elaboração do projeto executivo DE Dimensionamento e Revestimento Canal SANBRA								70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	43/2022	05/12/2022	300	399.133,61	04/10/2023				4.4.90.51							Em andamento	
Concorrência 005/2022									41.051.046/0001-17	CONSORCIO COMEIA LTDA	45/2022	18/11/2022	425	1.567.346,66	16/01/2024				4.4.90.51							163.828,76	Em andamento
Concorrência 005/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas e áreas de risco Fase 01 - lotes 1,2, 3. Obs: Consórcio : Colmeia/Norconsult/JBR no valor de R\$ 4.609.843,11								41.075.755/0001-32	CONSORCIO NORCONSULT LTDA	1045/2022	18/11/2022	425	1.521.248,22	16/01/2024				4.4.90.51							159.009,57	Em andamento

Dâmaris Alves
Eng.ª Civil
Autarquia
Mat. 193.0
Recife

Concorrência 005/2022									70.074.448/ 0001-35	CONSORCIO JBR LTDA	2045/2022 2	18/11/2022	425	1.521.248,22	16/01/2024			4.4.90.51	159.009,57	Em andamento
Concorrência 005/2022									70.073.275/ 0001-30	CONSORCIO GEOSISTEMAS LTDA	46/2022	18/11/2022	425	2.226.878,05	16/01/2024			4.4.90.51	263.576,84	Em andamento
Concorrência 005/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para contenção de Encostas áreas de risco Fase 01 - lotes 1,2,3 Obs: Consórcio: Geosistemas/ Future/Modera no valor de R\$4.543.756,09									35.467.604/ 0001-27	CONSORCIO FUTURE	1046/2022 2	18/11/2022	425	1.113.439,02	16/01/2024		4.4.90.51	131.788,12	Em andamento
Concorrência 005/2022									28.256.567/ 604/0001-27	CONSORCIO MODERA LTDA	2046/2022 2	18/11/2022	425	1.113.439,02	16/01/2024			4.4.90.51	131.788,12	Em andamento
Concorrência 005/2022									12.285.441/ 0001-66	CONSORCIO TPF LTDA	47/2022	18/11/2022	425	1.530.307,12	16/01/2024			4.4.90.51	191.518,16	Em andamento
Concorrência 005/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para contenção de Encostas áreas de risco Fase 01 - lote 3 Obs: Consórcio Firmas: TPF/Maia Melo/Engconsult no valor de R\$ 4.795.020,96									08.156.424/ 0001-51	CONSORCIO MAIA MELO	1047/2022 2	18/11/2022	425	1.582.356,92	16/01/2024		4.4.90.51	183.885,29	Em andamento
Concorrência 005/2022									11.380.698/ 0001-32	CONSORCIO ENGECONSULT LTDA	2047/2022 2	18/11/2022	425	1.582.356,92	16/01/2024			4.4.90.51	185.885,29	Em andamento
Concorrência 009/2022									12.285.441/ 0001-66	CONSORCIO TPF LTDA	49/2022	23/11/2022	425	1.247.413,59	21/01/2024			4.4.90.51	154.105,33	Em andamento
Concorrência 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para contenção de Encostas áreas de risco Fase 02 - lotes: 1,2,3 Consórcio TPF/Maia Melo/Engconsult no valor de R\$ 3.668.863,50									08.156.424/ 0001-51	CONSORCIO MAIA MELO	1049/2022 2	23/11/2022	425	1.210.724,96	21/01/2024		4.4.90.51	149.572,81	Em andamento
Concorrência 009/2022									11.380.698/ 0001-32	CONSORCIO ENGECONSULT LTDA	2049/2022 2	23/11/2022	425	1.210.724,96	21/01/2024			4.4.90.51	149.572,81	Em andamento
Concorrência 009/2022									70.073.275/ 0001-30	CONSORCIO GEOSISTEMAS LTDA	50/2022	23/11/2022	425	2.392.754,13	21/01/2024			4.4.90.51	287.593,30	Em andamento
Concorrência 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para contenção de Encostas áreas de risco Fase 02 - lotes: 1,2,3 Consórcio: Geosistemas/Future/Modera no valor de R\$ 4.785.508,27									35.467.604/ 0001-27	Consórcio FUTURE	1050/2022 2	23/11/2022	425	1.196.377,06	21/01/2024		4.4.90.51	143.796,64	Em andamento

Concorrência 009/2022						28.256.567/ 0001-42	Consortio: MODERA	2050/2022 2	23/11/2022	425	1.196.377,06	21/01/2024				4.4.90.51					143.796,64	Em andamento
Concorrência 009/2022						70.073.275/ 0001-30	Consortio COLMEIA	51/2022	23/11/2022	425	1.562.037,95	21/01/2024				4.4.90.51					188.260,12	Em andamento
Concorrência 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para contenção de Encostas áreas de risco Fase 02 - lote: 1, 2, 3 Consortio Colmeia/JBR/Norconsult no valor de R\$ 4.594.229,28																				182.723,08	Em andamento
Concorrência 009/2022						70.074.448/ 0001-35	CONSORCIO NORCONSULT LTDA	2051/2022 2	23/11/2022	425	1.516.095,66	21/01/2024				4.4.90.51					182.723,08	Em andamento
Concorrência 013/2022						70.073.275/ 0001-30	CONSORCIO GEOSISTEMAS LTDA	60/2022	04/01/2023	425	2.054.259,90	03/03/2024				4.4.90.51	250.507,95	250.507,95	250.507,95	25.050,80	25.050,80	Em andamento
Concorrência 013/2022						35.467.604/ 0001-27	Consortio Future	1060/2022 2	04/01/2023	425	1.027.129,95	03/03/2024				4.4.90.51	125.253,98	125.253,98	125.253,98			Em andamento
Concorrência 013/2022						28.256.567/ 604/0001-27	Consortio Modera	2060/2022 2	04/01/2023	425	1.027.129,95	03/03/2024				4.4.90.51	125.253,98	125.253,98	125.253,98			Em andamento
Concorrência- 013/2022						70.073.275/ 0001-30	Consortio Colmeia	61/2022	04/01/2023	425	1.641.281,23	03/03/2024				4.4.90.51	197.810,09	197.810,09	197.810,09	197.810,09	197.810,09	Em andamento
Concorrência- 013/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para contenção de Encostas áreas de risco Fase 03 - lotes 1, 2, 3, 4 Consortio das firmas Colmeia/Norconsult/JBR. No valor R\$ 4.827.297,75																				19.195,27	Em andamento
Concorrência- 013/2022						70.074.448/ 0001-35	CONSORCIO JBR LTDA	2061/2022 2	04/01/2023	425	1.593.008,25	03/03/2024				4.4.90.51	191.992,70	191.992,70	191.992,70	19.199,27	19.199,27	Em andamento
Concorrência - 013/2022						12.285.441/ 0001-66	CONSORCIO TPF LTDA	62/2022	04/01/2023	425	1.706.865,91	03/03/2024				4.4.90.51	205.531,60	205.531,60	205.531,60			Em andamento
Concorrência 013/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para contenção de Encostas áreas de risco Fase 03 - lotes: 1, 2, 3, 4 Consortio TPF/Maia Melo/ Engeconsult no valor de R\$ 5.020.193,88																				19.950,02	Em andamento
Concorrência 013/2022						11.380.698/ 0001-32	CONSORCIO ENGECONSULT LTDA	2062/2022 2	04/01/2023	425	1.656.663,98	03/03/2024				4.4.90.51	199.509,15	199.509,15	199.509,15	19.950,01	19.950,01	Em andamento

Carta Convite	Projeto Executivo Controle de Qualidade de Projeto Ponte de Azeite - Imbituba	35.476.548/0001-97	B&C Consultores Ltda	004/2023	30/01/2023	45	94.923,60	17/03/2023	45	4.4.90.51	94.923,60	94.923,60	94.923,60	concluído
Carta Convite 001/2023	Elaboração de Estudo de Tráfego, capacidade e segurança viária.	29.283.144/0001-84	Metrics Ltda	005/2023	14/02/2023	120	309.499,55	13/11/2023	120	4.4.90.51	68.777,59	68.777,59	68.777,59	Em andamento

DÁMARIS HÁRIS CORREIA TAVARES
CPF: 095.998.544-11

LUANA GENTIL DE BARROS PEREIRA
CPF: 954.597.364-00

DÂMARIS HÁRIS CORREIA TAVARES

CPF: 095.998.544-11

~~Osvaldo Tavares~~

181.344.398-0

Autarquia de Urbanização do Recife

Mat. 90.573-9

**MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA -
DESAPROPRIAÇÕES - 2023**

10/07/23

LOCALIDADES	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAIS
MONTEIRO (Ponte/ Sist.Viário Engº Jaime Gusmão)	946.138,80	788.018,56	740.909,37	2.475.066,73
IPUTINGA (Ponte/ Sist.Viário Engº Jaime Gusmão)			983.889,89	983.889,89
IPSEP/IMBIRIBEIRA (Binário da Av. Jean Emile Favre)	7.272,00	516.927,09	30.436,11	554.635,20
IPSEP (Requalif./limpeza do Rio Tejipló)	86.870,22			86.870,22
COQUEIRAL (Limpeza do Canal do Jordão)			40.026,95	40.026,95
AREIAS (Conexão Imbiribeira/Areias)	63.409,92	778.808,93	286.296,03	1.128.514,88
IBURA/PANTANAL (Contenção de encostas)			356.119,16	356.119,16
IBURA/MILAGRES (Contenção de encostas)			252.186,05	252.186,05
CÓRREGO DO JENIPAPO (Contenção de encostas)			160.963,76	160.963,76
JOANA BEZERRA (Canal Ibiporã)	115.241,90	57.995,14	124.813,11	298.050,15
CASA FORTE (Habitacional Lemos Torres)		16.879,68		16.879,68
TOTAIS	1.218.932,84	2.158.629,40	2.975.640,43	6.353.202,67

Flávia Figueira de L. Santos
Mat. 7101-3
Gerência de Desapropriação
URB - Recife

Carmen Dornelas
Gerência de Desap.
Mat. 7101-3
URB - Recife

Fwd: PETCEWEB - Solicitação PETCEWEB-036641 protocolada

1 mensagem

HELDER APRIGIO DA SILVA <helder.aprigio@recife.pe.gov.br>

18 de julho de 2023 às 14:05

Para: FERNANDO JOSE FALCAO SILVA <fernandojose@recife.pe.gov.br>

----- Forwarded message -----

De: <petceweb@tce.pe.gov.br>

Date: ter., 18 de jul. de 2023 às 13:48

Subject: PETCEWEB - Solicitação PETCEWEB-036641 protocolada

To: <helder.aprigio@recife.pe.gov.br>

Sua solicitação **PETCEWEB-036641** foi protocolada.
O Processo SEI iniciado foi: 001.013022/2023-24.

PETCEWEB

--

Hélder Aprígio

Gestor da Unidade de Finanças

Ramal 3355-5007

URB/RECIFE