

Recife, 12 de julho de 2024.

Ofício nº 536/2024 – **DPR**

Excelentíssimo Senhor

DR. VALDECIR FERNANDES PASCOAL

DD. Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco – **TCE/PE**.

Senhor Presidente,

Em cumprimento às determinações dessa Egrégia Corte de Contas, constantes da Resolução TC nº 8, de 09 de julho de 2014, revogada pela Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, a contar de 01/07/2024, estamos encaminhando a Vossa Excelência, em anexo, os documentos abaixo relacionados, em meio eletrônico (arquivos em Office Calc - extensão “.ods” e arquivos digitalizados em “pdf”, contendo as competentes assinaturas), relativos ao período de **abril a junho de 2024**:

- Mapas Demonstrativos de Obras e Serviços de Engenharia, elaborados, respectivamente, pelas Diretorias de Engenharia e Obras – **DEO** e de Planejamento e Projetos – **DPP** desta Autarquia;
- Mapa Demonstrativo de Obras e Serviços (Desapropriações), elaborado pela nossa Gerência de Desapropriação.

Sendo o que se apresenta para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar a Vossa Excelência, votos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

ASSINADO DIGITALMENTE POR
LUÍS HENRIQUE VEIGA FARIAS DE LIRA
CPF: ***.583.684-91 DATA: 12/07/2024 09:09
LOCAL: RECIFE - PE
CÓDIGO: 83cd6229-c1d4-4946-9937-2874578f8bc8
REGULADO PELO DECRETO MUNICIPAL Nº 33.682 de 25/05/2020 (RECIFE-PE)

LUÍS HENRIQUE VEIGA FARIAS DE LIRA
Diretor-Presidente

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTROUA URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS

EXERCÍCIO: 2024

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

2º TRIMESTRE

JOSÉ ROGERIO OLIVEIRA OLIVEIRANA, CPF: 031.192.214-87
Responsável pelo planejamento

JULIO BATISTA CAVALECANTI DE LU, CPF: 5.742.812-29, Rua SCS, Loteiro 08
Fonovitoria e Pádua
Responsável pela Unidade

Outenador de Despesa

José Roberto de Oliveira
CONGEBENTE 37.6-8
Gestor da Contratação - PF

José Roberto de Oliveira
Diretor de Engenharia e Obras
Mat. 50246-4
TERPA/Planilhas

CONTRATADO

RAZÃO SOCIAL

MODALIDADE / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	Nº/Ano	ENDES / P C R	REPASSSE (R\$)	CONTRAPARTIDA (R\$)	Mat. 50246-4 TERPA/Planilhas CNPJ/CPF	FADUIPE – FUNDAÇÃO APOLONIO SALES
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLÓGICA NO PILAR	04.2.0343.2	CAIXA	640.097,24	1.775.384,00	08.961.997/0001-58	FADUIPE – FUNDAÇÃO APOLONIO SALES
CON 004/14	ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UE 39	382.737-39/2011	CAIXA	30.103.132,72	00.545.355/0001-66	OTL	
CON 007/17	REQUALIFICAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARANAMIRIM	293.541-17	CAIXA / PCR	1.910.702,85	1.136.505,98	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
CON 011/17	CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	400.818-41	CAIXA / PCR	11.852.629,64	2.383.311,93	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA
CON 004/16	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07. CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	9.943.673,27	14.149.482,02	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 06. CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	15.224.504,75	4.070.240,08	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
CON 008/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10. CONTENÇÃO DE RISCO	402.321-87/2012	CAIXA	5.231.636,64	3.812.967,57	09.095.209/0001-50	CONSORCIO CTS TEC HIDRO / VIZIR
CON 005/19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORA - TRECHO 03 E 04 NO BARRIO DO COQUE	29354847/2012	CAIXA / PCR	978.176,84	6.604.589,34	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA
CON 003/20	PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CAPUNGA - RPA 03	400.818-41	CAIXA / PCR	19.908.928,88	43.357.631,54	41.265.374/0001-16	CONSORCIO BEIRA RIO
CON 001/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	400.818-41	CAIXA / PCR	10.446.681,04	1.706.882,42	07.693.988/0001-60	F R F ENGENHARIA
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - A	400.818-41	CAIXA / PCR	1.152.848,43	1.213.515,65	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
TP 003/21	REURBANIZAÇÃO DO CANAL ABC	293.541-17	CAIXA / PCR	415.068,44	306.897,45	07.157.925/0001-90	W B CONSTRUTORA LTDA.
TP 004/17	COMPLEMENTAÇÃO CANAL SANTA ROSA	293.541-17	CAIXA / PCR				CONSORCIO MAM MELLO / ENGECONSULT
TP 005/21	CONSULTORIA OBRA PONTE DO MONTEIRO - JAMIE GUSMÃO		P C R				
CON 005/22	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS, IIª PERIMETRAL, IIIª PERIMETRAL, RADIAL SUL, BARRIO JEAN EMILE FAURE	397.641-39/2015	CAIXA / PCR	26.742.386,74	9.615.937,85	37.995.880/0001-93	J W A SA
CON 006/22	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - B	400.818-41	CAIXA / PCR		13.947.210,57	27.848.815/0001-81	CONSTRUTORA PRIME LTDA
CON 003/22	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 09	400.818-41	CAIXA / PCR		28.837.549,87	37.995.880/0001-93	J W A SA
CON 004/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 14 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASLIA		10.000.082,97	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA
CON 006/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 15 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASLIA		8.013.632,95	24.556.524/0001-21	GERBE ENGENHARIA
TP 008/22	URBANIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA NOVA MILANO		P C R		136.885,50	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA
CON 002/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 01 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASLIA		15.692.319,14	48.942.789/0001-26	CONSORCIO DOS MORAIS 01
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO MERCADO DE SÃO JOSÉ		P C R / BRBR	23.325.520,41		09.158.398/0001-63	SANTA CRUZ CONSTRUTORES
CON 012/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 03 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASLIA		7.409.171,04	10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA
CON 015/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 04 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASLIA		6.989.897,45	10.893.105/0001-70	AGILIS CONSTRUTORA
CON 010/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 02 NOVO PROGRAMA		P C R / BANCO BRASLIA		11.196.124,86	10.811.370/0001-62	CONSTRUTORA GUERRA
CON 003/22	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 09	400.818-41	CAIXA / PCR		28.837.549,87	37.995.880/0001-93	J W A SA
CON 018/22	EXECUÇÃO SISTEMA VIÁRIO PONTE JAMIE GUSMÃO		P C R / BANCO BRASLIA		45.759.559,99	50.275.110/0001-34	CONSORCIO VENAC
CON 016/22	EXECUÇÃO ESTABILIZAÇÃO TALUDE NA RUA PADRE ANTONIO PRAZO - CORREGO JENIPAO		P C R / BANCO BRASLIA		7.491.849,26	50.041.332/0001-92	CONSORCIO WB FRF PROLETADO 1
CON 017/22	EXECUÇÃO ESTABILIZAÇÃO TALUDE NA RUA MILAGRES / PARAIELA - IBURA		P C R / BANCO BRASLIA		13.605.035,82	50.349.875/0001-71	CONSORCIO FRF WB F PROLETADO 2
TP 001/23	URBANIZAÇÃO LARGO DA BOMBA DO HEMETERIO		P C R		556.613,31	00.431.082/0001-29	DALL SERVIÇOS LTDA
TP 003/23	URBANIZAÇÃO MARGENS DO RIO TELIPIO		P C R		2.454.109,63	02.297.922/0001-38	KAENA CONSTRUTORES
CON 011/22	EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PONTE AREAS / IMBIRIBEIRA, PARTE PERIMETRAL, RADIAL SUL E DE SISTEMAS VIÁRIOS COMPLEMENTARES PARA IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVOS DE ONIBUS.	397.641-38/2015	CAIXA / PCR	67.220.196,77	24.170.813,18	52.009.953/0001-14	CONSORCIO NOVA PONTE
CON 003/23	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL NA QUADRA 46 E 55, SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA PRAÇA DA QUADRA 25 - COMUNIDADE DO PILAR II	301.546-57/2009	CAIXA / PCR	6.044.471,59	28.167.991,94	11.569.027/0001-16	TIMES ENGENHARIA
CON 010/23	CONSTRUÇÃO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA NO BARRIO MONTEIRO		BID / P C R		10.447.920,18	25.144.118/0001-14	N M - INCORPORAÇÕES IMBOLARIAS
CON 004/23	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSEIOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 06 RELICIAÇÃO	400.818-41	CAIXA / PCR	19.810.451,41	1.181.446,48	08.059.768/0001-42	CINZEL ENGENHARIA LTDA.

MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE - LUMB RECIFE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

2º TRIMESTRE

UNIDADE: AUTARQUIA URBANIZAÇÃO DO RECIFE - LUMB RECIFE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS

EXERCÍCIO: 2023

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

MODALIDADE/ Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATO				Gestão de Contratos - De		ADITIVO		REAJUSTE		EXECUÇÃO		VALOR PAGOS		SITUAÇÃO
		Nº/ano	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO/ PARALISAÇÃO	PRAZO ADITIVO	VALOR ADITADO (R\$)		(R\$)		VALOR MEDIO ACUMULADO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO PERÍODO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO EXERCÍCIO (R\$)	VALOR PAGO ACUMULADO NA OBRA OU SERVIÇO (R\$)	
CON 004/15	PROSPECÇÃO E PESQUISA ARQUEOLÓGICA NO PILAR	029/15	15/12/15	427	2.415.461,24	13/11/23	2458	602.038,60		69.611,54	459091	2.093.998,10	1.697.275,95	1.697.275,95	21.057.727,01	EM ANDAMENTO
CON 014/14	ESGOTAMENTO SANITÁRIO NA UE 39	011/15	09/06/2015	270	26.515.593,33	01/09/23	2280	3.587.593,39		5.734.199,92	459091	340.615,68			27.184.388,41	EM ANDAMENTO
CON 007/17	COMPLEMENTAÇÃO DAS OBRAS DO CANAL PARNAMIRIM	001/18	27/08/18	320	2.424.063,98	05/04/24	1770	683.144,85		171.995,52	459091	340.615,68			1.866.143,48	EM ANDAMENTO
CON 011/17	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSARELOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 03	020/18	19/09/18	365	12.241.802,76	17/05/24	1695	2.761.599,79		3.327.527,62	459091	956.770,80	388.650,48	956.770,80	13.102.327,09	EM ANDAMENTO
CON 004/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 07, CONTENÇÃO DE RISCO	021/18	17/05/19	365	19.144.659,89	14/11/24	2005	4.948.495,40		6.916.207,71	459091	2.093.998,10	1.697.275,95	1.697.275,95	21.057.727,01	EM ANDAMENTO
CON 010/17	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 05, CONTENÇÃO DE RISCO	018/18	07/02/20	365	15.271.110,17	02/04/24	1515	4.423.781,22		5.022.798,74	459091	340.615,68			17.974.732,76	EM ANDAMENTO
CON 008/18	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS LOTE 10, CONTENÇÃO DE RISCO	038/18	22/07/20	365	7.260.590,53	04/01/24	895	-		3.760.075,94	459091				8.436.404,04	EM ANDAMENTO
CON 005/19	EXECUÇÃO DAS OBRAS DO CANAL IBIPORÁ - TRECHO 03 E 04 NO BAIRRO DO COQUE	005/20	06/05/2020	365	7.582.766,18	02/08/24	575	-		1.321.112,94	459091	335.432,35	335.432,35	335.432,35	3.752.349,98	EM ANDAMENTO
CON 003/20	PAVIMENTAÇÃO E REQUALIFICAÇÃO DA AV. BEIRA RIO - TRECHO PONTE TORRE / CAPUÇA - RPA 03	013/20	25/03/21	730	43.037.136,52	24/04/24	390	9.241.077,28		15.394.105,25	459091	1.605.316,25	1.023.950,94	1.023.950,94	38.298.030,98	EM ANDAMENTO
CON 001/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSARELOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 07	003/21	01/10/21	730	21.005.299,15	01/10/25	730	-		1.650.957,66	459091	1.603.164,66	802.287,20	802.287,20	7.484.770,58	EM ANDAMENTO
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSARELOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - A	021/21	21/12/21	450	10.463.577,08	16/06/25	815	1.779.966,38		668.371,91	459091	2.371.919,39	1.590.568,53	2.046.605,12	6.489.635,77	EM ANDAMENTO
TP 003/21	REQUALIFICAÇÃO DO CANAL ABC	026/21	27/12/21	150	2.266.364,08	12/11/24	900	-		90.480,57	459091				130.560,40	EM ANDAMENTO
TP 004/17	COMPLEMENTAÇÃO CANAL SANTA ROSA	002/18	01/03/22	120	721.965,89	26/06/24	600	-		97.234,00	459091				353.054,43	EM ANDAMENTO
TP 005/21	CONSULTORIA OBRA PONTE DO MONTEIRO - JAMIE GUSMÃO	006/22	29/03/23	600	1.448.902,41	28/04/24	160	-		335.095,40	459091	201.054,84	100.527,42	100.527,42	1.521.431,62	EM ANDAMENTO
CON 005/22	IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVO DE ONIBUS, IIº PERIMETRAL, IIIº PERIMETRAL, RADIAL SUL, BIMÁRIO JEAN EMILE FARIHE	009/22	11/04/22	600	36.358.324,59	28/11/24	360	2.481.186,35		2.766.693,57	459091	5.361.390,03	5.361.390,03	5.361.390,03	36.059.174,21	EM ANDAMENTO
CON 006/22	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSARELOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 08 - B	019/22	11/10/22	600	13.947.210,57	03/06/25	365	-		190.293,23	459091	795.348,10	795.348,10	795.348,10	2.669.454,41	EM ANDAMENTO
CON 003/22	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSARELOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 09	039/22	01/12/22	990	29.718.363,20	17/08/25	-	880.813,33		451.250,58	459091	2.680.163,47	2.680.163,47	2.680.163,47	10.823.522,13	EM ANDAMENTO
CON 004/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 14, NOVO PROGRAMA	053/22	23/12/22	540	11.040.221,97	13/10/24	120	1.040.169,00			459091	981.048,96	981.048,96	981.048,96	7.931.136,65	EM ANDAMENTO
CON 006/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 15, NOVO PROGRAMA	065/22	23/12/22	540	8.831.773,73	15/06/24	-	818.140,78			459091	1.646.090,02	1.646.090,02	1.646.092,02	7.960.551,99	EM ANDAMENTO
TP 008/22	URBANIZAÇÃO DE ENCOSTA NA RUA NOVA MILANO	044/22	22/01/24	60	136.886,50	23/07/24	180	25.118,12		4.770,70	459091	166.209,28	136.319,48	136.319,48	136.319,48	EM ANDAMENTO
CON 008/22	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 01 NOVO PROGRAMA	062/22	30/12/22	540	15.692.319,14	22/06/24	-	-			459091	2.186.542,12	2.186.543,12	2.186.544,12	15.068.040,89	EM ANDAMENTO
CON 002/21	REQUALIFICAÇÃO MERCADO DE SÃO JOSÉ	067/22	10/02/23	600	20.392.449,29	02/10/24	-	3.023.647,41		49.402,89	459091	1.007.387,20	812.829,84	812.829,84	3.927.296,27	EM ANDAMENTO
CON 012/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 03 NOVO PROGRAMA	059/22	01/03/23	540	7.409.171,04	22/08/24	-	-			459091	312.708,72	312.709,72	312.710,72	2.874.863,80	EM ANDAMENTO
CON 015/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 04 NOVO PROGRAMA	002/23	01/03/23	540	6.989.897,45	22/08/24	-	-			459091	949.697,14	949.698,14	949.699,14	4.504.223,65	EM ANDAMENTO
CON 010/21	EXECUÇÃO DE OBRAS DE ENCOSTAS EM DIVERSAS LOCALIDADES LOTE 02 NOVO PROGRAMA	008/23	10/03/23	540	12.339.529,51	31/08/24	-	1.143.404,65			459091	2.287.115,76	2.287.116,76	2.287.117,76	7.557.578,97	EM ANDAMENTO
CON 003/22	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSARELOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 09	039/22	01/12/22	990	29.718.363,20	17/08/25	-	880.813,33		451.250,58	459091	2.680.163,47	2.680.163,47	2.680.163,47	10.921.151,17	EM ANDAMENTO
CON 018/22	EXECUÇÃO SISTEMA VIAMONTE PONTE JAMIE GUSMÃO	012/23	27/04/23	420	40.403.257,03	18/12/24	180	5.356.272,96			459091	13.997.259,75	6.623.293,29	10.890.228,36	23.491.706,95	EM ANDAMENTO
CON 016/22	EXECUÇÃO ESTABILIZAÇÃO TALUDE NA RUA PADRE ANTONIO PRADO - CORREGO JENIPAPO	003/23	03/05/23	270	7.491.849,26	25/08/24	210	-			459091	4.351.436,89	4.351.437,89	4.351.438,89	6.731.874,20	EM ANDAMENTO
CON 017/22	EXECUÇÃO ESTABILIZAÇÃO TALUDE NA RUA MILAGRES / PARALELA - IBUBA	001/23	11/05/23	365	13.605.036,82	10/05/23	-	-			459091	2.043.348,22			1.326.467,94	EM ANDAMENTO
TP 001/23	URBANIZAÇÃO LARGO DA BOIMA DO HEMETÉRIO	029/23	29/08/23	120	574.026,58	28/03/24	90	-		139.339,66	459091	140.060,51			697.948,01	EM ANDAMENTO
TP 003/23	URBANIZAÇÃO MARGENS DO RIO TELIOPO	039/23	26/09/23	180	2.454.106,83	20/09/24	180	442.941,69			459091	562.841,00	173.887,87	173.887,87	686.921,66	EM ANDAMENTO
CON 011/22	EXECUÇÃO DAS OBRAS DA PONTE AREAS / IBIRIBERA, PARTE PERIMETRAL, RADIAL SUL E DE SISTEMAS VIÁRIOS EXCLUSIVOS DE ONIBUS, PARA IMPLANTAÇÃO DE CORREDORES EXCLUSIVOS DE ONIBUS.	033/23	29/09/23	1080	91.391.009,95	13/09/26	-	-			459091	13.748.586,77	8.748.586,77	8.748.586,77	8.748.589,77	EM ANDAMENTO
CON 003/23	CONSTRUÇÃO UNIDADE HABITACIONAL NA QUADRA 46 E 55, SERVIÇOS COMPLEMENTARES NA PRAÇA DA QUADRA 25 - COMUNIDADE DO PILAR II	042/23	03/10/23	730	33.261.420,33	02/10/25	-	4.327.362,09			459091	5.042.490,96	3.791.293,68	3.791.293,68	6.456.599,77	EM ANDAMENTO
CON 010/23	CONSTRUÇÃO HABITACIONAL VILA ESPERANÇA NO BAIRRO MONTEIRO	045/23	25/10/23	540	10.447.920,18	17/04/25	-	457.782,27			459091	2.557.461,13	1.999.998,22	1.999.998,22	2.984.582,25	EM ANDAMENTO
CON 004/23	REQUALIFICAÇÃO DOS PASSARELOS PÚBLICOS DE DIVERSAS VIAS NA CIDADE DO RECIFE - LOTE 06 RELICITAÇÃO	043/23	09/11/23	365	20.991.897,89	08/11/23	-	-			459091	3.607.978,49	2.220.911,39	2.220.912,39	2.220.913,39	EM ANDAMENTO

2º TRIMESTRE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE ENGENHARIA E OBRAS

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRE

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

[illegible]

2° TRIMESTRE

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: FUNDO MUNICIPAL DO PREZEIS

PERÍODO REFERENCIAL: ABRIL A JUNHO

Enfermagem e OTRAS
Responsável pela Unidade

Ordenador de Despesa

[illegible]

2º TRIMESTRE

[illegible]

OBRA OU SERVIÇO																			
MODAL / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATADO			CONTRATO					ADITIVO			VALORES						SITUAÇÃO
		CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO /PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO O DA DESPESA	REALISTE pago no exercício	VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO 2024	VALORES MEDIDOS NO PERÍODO	VALORES PAGO NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO	PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total		
(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	
Conc. 015/14	Serviços de Consultoria para prestar serviços técnicos e dos básicos e executivos de requalificação dos passeios públicos de diversas vias na Cidade do Recife.	35.467.604/0001-27	ESTRATEGICA ENG	30/ 2015	10/12/2015	1400	R\$ 3.267.104,62	28/11/2024	2.160	R\$ 3.706.599,75	4.4.90.51						3.610.432,93	Em andamento	
Tomada de Preço Nº 003/16	Requalificação do Mercado de São José, Projeto Executivo Complementar.	4.561.375/0001-81	EMPRESA GRAU GRUPO DE ARQUITETURA E URBANISMO	005/2016	03/05/2016	440	R\$ 440.291,28	08/09/2024	2.288	R\$ 440.291,28	4.4.90.51						407.269,43	Em andamento	
Conc. 008/2015	Elaboração de projetos executivos da comunidade denominada Caranguejo / Tabatares, no âmbito do Projeto Capibaribe Melhor na cidade do Recife	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS EMGENHARIA E PLANEJAMENTO	15/ 2016	10/4/17	365	R\$ 1.176.327,77	suspensão	1085		4.4.90.51						661.559,92	Em andamento	
Tomada de Preço Nº 001/16	Projetos executivos de arquitetura paisagística e complementares e engenharia em áreas remanescentes da implantação da Via Mangue	70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	1024/18	17/12/2018	210	139.453,37		690	148.240,18	4.4.90.51	7.855,82	7.855,82	7.855,82	7.855,82	7.855,82	156.095,99	Concluído	
Tomada de Preço Nº 001/16		41.051.046/0001-17	COLMEIA Ltda	2024/18	17/12/2018	210	139.453,37		690	148.240,18	4.4.90.51	5.385,28	5.385,28	5.385,28	5.385,28	5.385,28	153.625,45	Concluído	
Conc. 07/2018	Projeto executivo de adequação viária da Radial Sul II e III Perimetral para implantação dos corredores	70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	18/19	02/09/19	548	5.300.175,51	20/03/2025	365	5.399.155,29	4.4.90.51						3.240.956,13	Em andamento	
Convite nº 01/19	Projeto urbanismo e paisagismo e projeto infraestrutura em nível executivo das margens do Rio Pina atualmente ocupadas por palafitas na Zers Pina - RPA 6	70.074.448/0001-35	JBR - Engenharia Ltda	30/19	14/10/2019	250	201.243,96		600	246.998,90	4.4.90.51	3.380,90	3.380,90	3.380,90	3.380,90	3.380,90	268.905,18	Concluído	
Tomada de Preços 002/2020	Elaboração dos projetos executivos de Conservação e Restauração da Igreja de São José do Ribamar	24.578.261/0001-51	J.E.L. TINOCO Restauração ME	14/2020	29/04/2021	180	275.925,67	30/09/2024	390	275.925,67	44.90.51						185.186,04	Em andamento	

OBRA OU SERVIÇO																		
MODAL / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO		VALORES							SITUAÇÃO
		CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO /PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA	REAJUSTE pago no exercício	VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO 2024	VALORES MEDIDOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO	PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	
(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
Pregão Eletrônico 003/2021	Aquisição mobiliários urbanos, piso ecológico, brinquedos e bebedouro - LOTES II, IV, VI Parque das Graças	11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS	18/2021	23/11/2021	365	730.990,00	30/07/2024	0	730.990,00	4.4.90.51	11.222,58	341.672,00	341.672,00	341.672,00	341.672,00	733.726,00	Concluído
Conc. 003/2021	Elaboração do projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas e taludes de corte, nas áreas de risco RPAS 2 e 6	25.194.700/0001-95	TERRA SOL Ltda	003/2022	03/03/2022	450	1.545.883,02			1.869.562,19	4.4.90.51						1.722.839,78	Em andamento
Conc. 004/2021	Elaboração do projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas e taludes de corte, nas áreas de risco RPAS, 3,4 e 5	25.194.700/0001-95	TERRA SOL Ltda	004/2022	03/03/2022	450	1.426.933,27			1.730.336,00	4.4.90.51						1.874.447,19	Em andamento
Tomada de Preços 006/2021	Elaboração do projeto executivo de arquitetura, paisagismo e complementares de engenharia do Habitacional Vila Esperança	41.051.046/0001-17	COLMEIA Ltda	007/2022	11/03/2022	215	385.661,78			385.661,78	4.4.90.51						385.661,77	Concluído
Pregão Eletrônico 003/2022	Instalação e fixação de cabo de aço 6x7 + 1 WS+PVC em balizadores já fixados no piso. Lote 02	11.515.947/0001-51	CONCRETISA INDUSTRIA DE PREMOLDADOS LTDA	13/2022	25/04/2022	365	38.982,87	24/07/2024	365	38.982,87	4.4.90.51						0	Distratado
Tomada de Preços 007/2022	Elaboração dos projetos para construção de 07 pontilhões	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	16/2022	09/05/2022	365	491.831,04	19/07/2024		491.831,04	4.4.90.51						351.315,66	concluído
Tomada de Preços 007/2022	Elaboração do projeto executivo DE Dimencionamento e Revestimento Canal SANBRA	70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA	43/2022	05/12/2022	300	399.133,61	29/11/2024	212	399.133,61	4.4.90.51						305.155,90	suspensão
Conc. 005/2022		41.051.046/0001-17	CONSORCIO COMEIA LTDA	45/2022	18/11/2022	425	1.567.346,66	17/11/2024		1.567.346,66	4.4.90.51		770.867,29	751.250,08	770.867,29	770.867,29	1.532.666,70	Em andamento
Conc. 005/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas áreas de risco Fase 01 - lote 3 Obs Consórcio : Comeia/consult/IBR no valor de R\$ 4.609.843,11	41.075.755/0001-32	CONSORCIO NORCONSULT LTDA	104/5/2022	18/11/2022	425	1.521.248,22	17/11/2024		1.521.248,22	4.4.90.51		748.194,71	729.155,18	748.194,71	748.194,71	1.487.587,53	Em andamento

UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

EXERCÍCIO: 2024
PERÍODO REFERENCIAL: 2º TRIMESTRE: ABRIL/MAIO/JUNHO DE 2024

OBRA OU SERVIÇO																		
MODAL / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATADO		CONTRATO						ADITIVO			VALORES					SITUAÇÃO
		CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO /PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO O DA DESPESA	REALISTE pago no exercício	VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO 2024	VALORES MEDIDOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO	PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	
(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
Conc. 005/2022		70.074.448/0001-35	CONSORCIO JBR LTDA	2045/2022	18/11/2022	425	1.521.248,22	17/11/2024		1.521.248,22	4.4.90.51		898.394,02	879.354,49	898.394,02	898.394,02	1.487.587,53	Em andamento
Conc. 005/2022		70.073.275/0001-30	CONSORCIO GEOSISTEMAS LTDA	46/2022	18/11/2022	425	2.226.878,05	17/11/2024		2.226.878,05	4.4.90.51		764.377,48	743.018,47	764.377,48	764.377,48	1.896.959,19	Em andamento
Conc. 005/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas áreas de risco Fase 01 - lote 1 Obs: Consórcio: Geosistemas/ Future/Modera no valor de R\$4.543.756,09	35.467.604/0001-27	CONSORCIO ESTRATEGICA	1046/2022	18/11/2022	425	1.113.439,02	17/11/2024		1.113.439,02	4.4.90.51		382.188,73	371.509,22	382.188,73	382.188,73	840.049,86	Em andamento
Conc. 005/2022		28.256.567.604/001-27	CONSORCIO MODERA LTDA	2046/2022	18/11/2022	425	1.113.439,02	17/11/2024		1.113.439,02	4.4.90.51		381.989,80	371.310,29	381.989,80	381.989,80	839.850,93	Em andamento
Conc. 005/2022		12.285.441/0001-66	CONSORCIO TPF LTDA	47/2022	18/11/2022	425	1.630.307,12	17/11/2024		1.780.222,59	4.4.90.51	23.154,48	846.382,62	688.185,57	846.382,62	846.382,62	1.586.201,67	Em andamento
Conc. 005/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas áreas de risco Fase 01 - lote 2 Obs: Consórcio Fimmas: TPF/Maia Melo/Engenconsult no valor de R\$: 4.795.020,96	08.156.424/0001-51	CONSORCIO MAMA MELO	1047/2022	18/11/2022	425	1.582.356,92	17/11/2024		1.727.863,11	4.4.90.51		731.469,79	624.181,68	731.469,79	731.469,79	1.441.815,55	Em andamento
Conc. 009/2022		11.380.698/0001-32	CONSORCIO ENGECONSULT LTDA	2047/2022	18/11/2022	425	1.582.356,92	17/11/2024		1.727.863,11	4.4.90.51		579.421,54	567.214,00	579.421,54	579.421,54	1.291.176,73	Em andamento
Conc. 009/2022		12.285.441/0001-66	CONSORCIO TPF LTDA	49/2022	23/11/2022	425	1.247.413,59	21/11/2024		1.462.814,48	4.4.90.51		424.050,45	410.939,90	424.050,45	424.050,45	1.135.134,78	Em andamento
Conc. 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas áreas de risco Fase 02 - lote 1 Consórcio TPF/Maia Melo/Engenconsult no valor de R\$ 3.688.863,50	08.156.424/0001-51	CONSORCIO MAMA MELO	1049/2022	23/11/2022	425	1.210.724,96	21/11/2024		1.419.790,52	4.4.90.51		476.605,30	406.500,38	476.605,30	476.605,30	954.388,70	Em andamento
Conc. 009/2022		11.380.698/0001-32	CONSORCIO ENGECONSULT LTDA	2049/2022	23/11/2022	425	1.210.724,96	21/11/2024		1.419.790,52	4.4.90.51		218.304,54	206.097,00	218.304,54	218.304,54	862.403,82	Em andamento




UNIDADE: AUTARQUIA DE URBANIZAÇÃO DO RECIFE - URB RECIFE
UNIDADE ORÇAMENTARIA: DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

EXERCÍCIO: 2024
PERÍODO REFERENCIAL: 2º TRIMESTRE: ABRIL/MAIO/JUNHO DE 2024

OBRA OU SERVIÇO																		
MODAL / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATADO			CONTRATO				ADITIVO			VALORES				SITUAÇÃO		
		CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INICIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO /PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO O DA DESPESA	REAJUSTE pago no exercício	VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO 2024	VALORES MEDIDOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO PERÍODO		VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO	DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total
(5)	(6)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
Conc. 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aéreas de risco Fase 02 - lote 3 Consórcio: Geosistemas/FutureModera no valor de R\$ 4.785.508,27	70.073.275/0001-30	CONSORCIO GEOSISTEMAS LTDA	50/2022	23/11/2022	425	2.392.754,13	21/11/2024		2.839.763,94	4.4.90.51		893.656,86	893.656,86	893.656,86	893.656,86	1.376.664,72	Em andamento
Conc. 009/2022		35.467.604/0001-27	Consórcio ESTRATEGICA	1050/2022	23/11/2022	425	1.196.377,06	21/11/2024		1.419.881,96	4.4.90.51		352.773,91	352.773,91	352.773,91	352.773,91	631.447,92	Em andamento
Conc. 009/2022		28.256.567/0001-42	Consórcio: MODERA	2050/2022	23/11/2022	425	1.196.377,06	21/11/2024		1.419.881,96	4.4.90.51		528.191,18	528.191,18	528.191,18	528.191,18	806.866,19	Em andamento
Conc. 009/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aéreas de risco Fase 02 - lote 2 Consórcio Colmeia/JBR/Morconsult no valor de R\$ 4.594.229,28	70.073.275/0001-30	Consorcio COLMEIA	51/2022	23/11/2022	425	1.562.037,95	21/11/2024		1.562.037,95	4.4.90.51		246.406,75	238.012,98	246.406,75	246.406,75	937.349,33	Em andamento
Conc. 009/2022		41.075.755/0001-32	Consorcio JBR ENGENHARIA	1051/2022	23/11/2022	425	1.516.095,66	21/11/2024		1.516.095,66	4.4.90.51		247.306,39	239.159,95	247.306,39	247.306,39	747.017,49	Em andamento
Conc. 009/2022		70.074.448/0001-35	CONSORCIO NORCONSULT LTDA	2051/2022	23/11/2022	425	1.516.095,66	21/11/2024		1.516.095,66	4.4.90.51		229.216,90	221.070,01	229.216,90	229.216,90	728.928,77	Em andamento
Conc. 013/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aéreas de risco Fase 03 - lote 3, Consórcio Geosistemas/FutureModera no valor de R\$ 4.108.519,80	70.073.275/0001-30	CONSORCIO GEOSISTEMAS LTDA	60/2022	04/01/2023	425	2.054.259,90	03/01/2025		2.054.259,90	4.4.90.51		506.186,62	506.186,62	506.186,62	506.186,62	774.493,28	Em andamento
Conc. 013/2022		35.467.604/0001-27	Consórcio Estrategica	1060/2022	04/01/2023	425	1.027.129,95	03/01/2025		1.027.129,95	4.4.90.51		190.880,66	190.880,66	190.880,66	190.880,66	387.246,68	Em andamento
Conc. 013/2022		28.256.567.604/001-27	Consórcio Modera	2060/2022	04/01/2023	425	1.027.129,95	03/01/2025		1.027.129,95	4.4.90.51		426.917,45	426.917,45	426.917,45	426.917,45	561.070,82	Em andamento
Conc. 013 /2022		70.073.275/0001-30	Consorcio Colmeia	61/2022	04/01/2023	425	1.641.281,23	03/01/2025		1.641.281,23	4.4.90.51		844.401,03	843.942,50	844.401,03	844.401,03	1.166.664,05	Em andamento
Conc. 013 /2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aéreas de risco Fase 03 - lote 2, Consórcio 32 das firmas : Colmeia/Morconsult/JBR. No valor R\$ 4.827.297,75	41.075.755/0001-32	Consorcio Morconsult	1061/2022	04/01/2023	425	1.593.008,25	03/01/2025		1.593.008,25	4.4.90.51		710.674,57	710.229,52	710.674,57	710.674,57	1.022.859,23	Em andamento

OBRA OU SERVIÇO																		
MODAL / Nº LICITAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DA OBRA, SERVIÇO OU AQUISIÇÃO	CONTRATADO		CONTRATO					ADITIVO				VALORES					SITUAÇÃO
		CNPJ/CPF	RAZÃO SOCIAL	Nº	DATA INÍCIO	PRAZO	VALOR CONTRATADO (R\$)	DATA CONCLUSÃO /PARALISAÇÃO	PRAZO ADITADO	VALOR ADITADO ACUMULADO (R\$)	CODIFICAÇÃO DA DESPESA	REALISTE pago no exercício	VALORES MEDIDOS NO EXERCÍCIO 2024	VALORES MEDIDOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO PERÍODO	VALORES PAGOS NO EXERCÍCIO	VALORES PAGOS DURANTE A OBRA OU SERVIÇO (R\$)total	
(5)		(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)
Conc. 013 /2022		70.074.448/0001-35	CONSORCIO JBR LTDA	2061/2022	04/01/2023	425	1.593.008,25	03/01/2025		1.593.008,25	4.4.90.51		696.524,98	696.079,93	696.524,98	696.524,98	1.008.709,64	Em andamento
Conc. 013/2022	Elaboração de projeto executivo de engenharia para Contenção de Encostas aéreas de risco Fase 03 - lotes: 1,2,3 no valor de R\$ 5.020.193,88	12.285.441/0001-66	CONSORCIO TPF LTDA	62/2022	04/01/2023	425	1.706.865,91	03/01/2025		1.896.524,76	4.4.90.51		538.356,08	529.387,81	538.356,08	538.356,08	1.148.985,88	Em andamento
Conc. 013/2022		08.156.424/0001-51	CONSORCIO MAA MELO	1062/2022	04/01/2023	425	1.656.663,98	03/01/2025		1.839.774,04	4.4.90.51		298.556,51	289.852,01	298.556,51	298.556,51	891.226,61	Em andamento
Conc. 013/2022		11.380.698/0001-32	CONSORCIO ENGECONSULT LTDA	2062/2022	04/01/2023	425	1.656.663,98	03/01/2025		1.839.774,04	4.4.90.51		180.141,51	171.437,01	180.141,51	180.141,51	736.955,87	Em andamento
Tomada de Preços 004/2023	Projetos executivos de dimensionamento e revestimento do Canal da Mauricéia e urbanização do seu entorno	08.610.914/0001-86	SAINEVAS CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	58/2023	19/12/2023		573.861,84	18/08/2024		573.861,84	4.4.90.51						0	Em andamento
Tomada de Preços 005/2023		70.073.275/0001-30	GEOSISTEMAS ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA.	56/2023	12/12/2023		426.006,75	13/07/2024		426.006,75	4.4.90.51						0	Em andamento
Tomada de Preços 002/2021	Projeto executivo para requalificação Cais da autoraSínia Menezes nas varandas 1,2,5,6 e 7	01.958.201/0001-69	UNPRAUM	27/2021			753.875,09	18/08/2024		753.875,09	4.4.90.51						741.268,95	Em andamento
 DAMIANIS HAYIS CORREIA TAVARES CPF: 095.998.544-11 LUANA GENTIL DE BARROS PEREIRA CPF: 051.596.384-64																		

DÂMARIS HARIS CORREIA TAVARES
CPF: 095.998.544-11

LUANA GENTIL DE BARROS PEREIRA
CPF: 095.398.384-04

Marianna Afonso Ferreira
Gerente Geral de Projetos Urbanos
Autarquia de Urbanização do Recife
Mat. 90.641-7



MAPA DEMONSTRATIVO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA - DESAPROPRIAÇÕES - 2024

08/07/24

LOCALIDADES / PROJETOS	ABRIL	MAIO	JUNHO	TOTAIS
MONTEIRO (Ponte/ Sist.Viário Engº Jaime Gusmão)	507.990,54	807.380,98	69.461,16	1.384.832,68
IPUTINGA (Ponte/ Sist.Viário Engº Jaime Gusmão)	727.000,00	65.418,99	*	792.418,99
AREIAS/IMBIRIBEIRA (Ponte Júlia Santiago)	*	1.673.479,30	432.998,39	2.106.477,69
PINA (Urbanização da Bacia do Pina)	*	*	33.922,53	33.922,53
IPSEP/IMBIRIBEIRA (Binário da Av. Jean Emile Favre)	*	567.617,06	20.846,40	588.463,46
IBURA/JD. MONTE VERDE (Contenção de encostas)	*	90.449,99	*	90.449,99
IBURA/COR. DO JENIPAPO (Contenção de encostas)	41.759,52	*	51.052,45	92.811,97
COEHOS/ ROQUE SANTEIRO (Requalif. das margens do rio)	936.970,82	546.678,34	81.370,03	1.565.019,19
TOTAIS	2.213.720,88	3.751.024,66	689.650,96	6.654.396,50

have

URB RECIFE - Mar: 7101-8
Carmen Bernelas
Gonçalves de Menezes

PETCEWEB - Solicitação PETCEWEB-045033 protocolada

1 mensagem

petceweb@tcepe.tc.br <petceweb@tcepe.tc.br>
Para: fernandojose@recife.pe.gov.br

19 de julho de 2024 às 14:36

Sua solicitação **PETCEWEB-045033** foi protocolada.
O Processo SEI iniciado foi: 001.012051/2024-50.

PETCEWEB